

HOTĂRÂRE nr.26/14.04.2026

privind aprobarea prelungirii termenului în Contractul de achiziție publică de lucrări nr.2190/28.04.2023 la obiectivul de investiție "Modernizare infrastructură rutieră în comuna Cricău, județul Alba-Refacere lucrări neconforme și rest de execuție conform recomandărilor din expertiza tehnică nr.11721/2021 elaborată de SC "Beta Tehnic" SRL Timișoara, pentru finalizarea executării lucrărilor înscrise în Dispoziția de Șantier nr.4/08.08.2024, până la 31.07.2026

Luând în dezbateri:

-Referatul de aprobare nr.1884/14.04.2026 al Primarului comunei Cricău, în calitate sa de inițiator al Proiectului de Hotărâre nr.26/14.04.2026 privind aprobarea prelungirii termenului în Contractul de achiziție publică de lucrări nr.2190/28.04.2023 la obiectivul de investiție "Modernizare infrastructură rutieră în comuna Cricău, județul Alba-Refacere lucrări neconforme și rest de execuție conform recomandărilor din expertiza tehnică nr.11721/2021 elaborată de SC "Beta Tehnic" SRL Timișoara, pentru finalizarea executării lucrărilor înscrise în Dispoziția de Șantier nr.4/08.08.2024, până la 31.07.2026;

Văzând:

-Dispoziția de șantier nr.4 din 08.08.2024 emisă de SC CONSTRUCT CDP SRL, la investiția "Modernizare infrastructură rutieră în comuna Cricău, județul Alba-Refacere lucrări neconforme și rest de execuție conform recomandărilor din expertiza tehnică nr.11721/2021 elaborată de SC "Beta Tehnic" SRL Timișoara înregistrată la Primăria comunei Cricău sub nr.4911/03.10.2024;

-Actul Adițional nr.9 la Contractul de Lucrări nr.2190/28.04.2024 înregistrat la Primăria comunei Cricău cu nr.5372/05.11.2026;

-Hotărârea Consiliului local Cricău nr.102/29.10.2025 privind aprobarea prelungirii termenului în Contractul de achiziție publică de lucrări nr.2190/28.04.2023 la obiectivul de investiție "Modernizare infrastructură rutieră în comuna Cricău, județul Alba-Refacere lucrări neconforme și rest de execuție conform recomandărilor din expertiza tehnică nr.11721/2021 elaborată de SC "Beta Tehnic" SRL Timișoara, pentru finalizarea executării lucrărilor înscrise în Dispoziția de Șantier nr.4/08.08.2024, până la 15.03.2026;

-Adresa nr.625.1/27.11.2025 a SC Europexpres SRL înregistrată la Primăria comunei Cricău cu nr. 5829/27.11.2025 privind sistarea lucrărilor cu data de 28.11.2025;

-Adresa nr.144.1/14.04.2026 a SC Europexpres SRL înregistrată la Primăria comunei Cricău cu nr.1352/12.03.2026, privind reluarea lucrărilor începând cu data de 13.03.2026;

-Adresa nr.185/14.04.2026 a SC Europexpres SRL privind solicitarea de prelungire a termenului de execuție lucrări până la data de 31.07.2026, înregistrată la Primăria comunei Cricău cu nr.1883/14.04.2026.

Luând în considerare:

-Raportul de specialitate nr.1885/14.04.2026 întocmit de Compartimentul Urbanism;

Ținând cont de:

-Avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr.1 - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe, servicii publice, comerț, administrarea domeniului public și privat al comunei, agricultură, gospodărie comunala, protecția mediului, avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 2 Comisia pentru administrație publică locală, juridică, apararea ordinii și liniștii publice a drepturilor cetățenilor și de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 3 Comisia pentru învățământ, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement.

Având în vedere prevederile:

-Legii nr.10/1995 privind calitatea în construcții, republicată;

-H.G. nr. 925/20.11.1995 privind aprobarea Regulamentului de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor;

-îndrumătorul privind aplicarea prevederilor "Regulamentului de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor", aprobat de MLPAT cu ordinul nr. 77/N din 28 oct. 1996,

-Legii nr.43/2026 - Legea bugetului de stat pe anul 2026.

În temeiul art.129 alin.(1) și alin.(2) și alin.(7), art.139, art.196 aliniat (a) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Consiliul Local al comunei Cricău, județul Alba, întrunit în ședință publică extraordinară în data de 14.04.2026,

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Se aprobă prelungirea termenului în Contractul de execuție de lucrări nr. 2190/28.04.2023 la obiectivul de investiție "Modernizare infrastructură rutieră în comuna Cricău, județul Alba-Refacere lucrări neconforme și rest de execuție conform recomandărilor din expertiza tehnică nr.11721/2021 elaborată de SC "Beta Tehnic" SRL Timișoara", până la data de 31.07.2026.

Art.2. Se aprobă încheierea Actului Adițional nr.10 la Contractul de achiziție publică de lucrări nr.2190/28.04.2023 la obiectivul de investiție "Modernizare infrastructură rutieră în comuna Cricău, județul Alba-Refacere lucrări neconforme și rest de execuție conform recomandărilor din expertiza tehnică nr.11721/2021 elaborată de SC "Beta Tehnic" SRL Timișoara", cu prelungirea termenului până la 31.07.2026.

Art.3. Cu aducere la îndeplinire a prezentei Hotărâri se însărcinează aparatul de specialitate al primarului comunei Cricău.

Art.4. Prezenta poate fi contestată conform Legii nr.554/2004 contencios administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Art.5. Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 11 voturi favorabil exprimate, 0 voturi împotriva, 0 abțineri, care reprezintă 100% din numărul consilierilor locali în funcție și 100% din numărul consilierilor locali prezenți la ședință.

Art.6. Prezenta hotărâre se comunică: Instituției Prefectului județul Alba, primar, Compartimentul Urbanism, contabilitate, un exemplar la dosar, cetățenilor prin afișaj și pe www.comunacricau.ro.

Președinte de ședință
IACȘA IOAN

Contrasemnează, Secretar General UAT
ALDEA MARIA-LORELAI