

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.26/14.04.2026

privind aprobarea prelungirii termenului în Contractul de achiziție publică de lucrări nr.2190/28.04.2023 la obiectivul de investiție "Modernizare infrastructură rutieră în comuna Cricău, județul Alba-Refacere lucrări neconforme și rest de execuție conform recomandărilor din expertiza tehnică nr.11721/2021 elaborată de SC "Beta Tehnic" SRL Timișoara, pentru finalizarea executării lucrărilor înscrise în Dispoziția de Șantier nr.4/08.08.2024, până la 31.07.2026

Având în vedere:

-referatul de aprobare nr.1884/14.04.2026 privind aprobarea prelungirii termenului în Contractul de achiziție publică de lucrări nr.2190/28.04.2023 la obiectivul de investiție "Modernizare infrastructură rutieră în comuna Cricău, județul Alba-Refacere lucrări neconforme și rest de execuție conform recomandărilor din expertiza tehnică nr.11721/2021 elaborată de SC "Beta Tehnic" SRL Timișoara, pentru finalizarea executării lucrărilor înscrise în Dispoziția de Șantier nr.4/08.08.2024, până la data de 31.07.2026;

-Actul Adițional nr.9 la Contractul de Lucrări nr.2190/28.04.2024 înregistrat la Primăria comunei Cricău cu nr.5372/05.11.2026;

-Hotărârea Consiliului local Cricău nr.102/29.10.2025 privind aprobarea prelungirii termenului în Contractul de achiziție publică de lucrări nr.2190/28.04.2023 la obiectivul de investiție "Modernizare infrastructură rutieră în comuna Cricău, județul Alba-Refacere lucrări neconforme și rest de execuție conform recomandărilor din expertiza tehnică nr.11721/2021 elaborată de SC "Beta Tehnic" SRL Timișoara, pentru finalizarea executării lucrărilor înscrise în Dispoziția de Șantier nr.4/08.08.2024, până la 15.03.2026;

-Adresa nr.144.1/14.04.2026 a SC Europexpres SRL înregistrată la Primăria comunei Cricău cu nr.1352/12.03.2026, privind reluarea lucrărilor începând cu data de 13.03.2026;

-Adresa nr.185/14.04.2026 a SC Europexpres SRL privind solicitarea de prelungire a termenului de execuție lucrări până la data de 31.07.2026, înregistrată la Primăria comunei Cricău cu nr.1883/14.04.2026.

Ținând cont de:

-Dispoziția de șantier nr.4 din 08.08.2024 emisă de SC CONSTRUCT CDP SRL, la investiția "Modernizare infrastructură rutieră în comuna Cricău, județul Alba-Refacere lucrări neconforme și rest de execuție conform recomandărilor din expertiza tehnică nr.11721/2021 elaborată de SC "Beta Tehnic" SRL Timișoara înregistrată la Primăria comunei Cricău sub nr.4911/03.10.2024

-Memoriul Tehnic Justificativ prin care s-a descris necesitatea adaptării la condițiile din teren a cantităților de lucrări aferente modificării pantei transversale în lungul străzii, accesurilor la proprietăți și respectiv a acostamentelor,

Luând în considerare:

-Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcții, republicată;

-H.G. nr. 925/20.11.1995 privind aprobarea Regulamentului de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor;

-îndrumătorul privind aplicarea prevederilor "Regulamentului de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor", aprobat de MLPAT cu ordinul nr. 77/N din 28 oct. 1996,

-Legii nr.43/2026 - Legea bugetului de stat pe anul 2026

În temeiul prevederilor art.129, al.2, lit.c), art.136 și art.139, alin.1, litera a) din Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Todericiu Aurel-Florin, primar al comunei Cricău, propun spre aprobare prezenta:

HOTĂRÂRE

Art.1. Se aprobă prelungirea termenului în Contractul de execuție de lucrări nr. 2190/28.04.2023 la obiectivul de investiție ”Modernizare infrastructură rutieră în comuna Cricău, județul Alba-Refacere lucrări neconforme și rest de execuție conform recomandărilor din expertiza tehnică nr.11721/2021 elaborată de SC ”Beta Tehnic” SRL Timișoara”, până la data de 31.07.2026.

Art.2. Se aprobă încheierea Actului Adițional nr.10 la Contractul de achiziție publică de lucrări nr.2190/28.04.2023 la obiectivul de investiție ”Modernizare infrastructură rutieră în comuna Cricău, județul Alba-Refacere lucrări neconforme și rest de execuție conform recomandărilor din expertiza tehnică nr.11721/2021 elaborată de SC ”Beta Tehnic” SRL Timișoara”, cu prelungirea termenului până la 31.07.2026.

Art.3. Cu aducere la îndeplinire a prezentei se însărcinează aparatul de specialitate al primarului comunei Cricău.

Art.4. Prezenta poate fi contestată conform Legii nr.554/2004 contencios administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică: Instituției Prefectului - Județul Alba, primar, contabilitate, un exemplar la dosar, cetățenilor prin afișaj.

**Inițiator-Primar,
Ec. TODERICIU AUREL-FLORIN**

**Avizat-Secretar General UAT,
ALDEA MARIA-LORELAI**